

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2010 ROKU

Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo

plan na 01.01.2010r - 680.000,00zł

plan na 31.12.2010r - 270.000,00zł

wykonanie - 96.528,70zł

Zadanie wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej. Po zakończeniu procedur przetargowych podpisano umowę z wykonawcą, która przewidywała płatność w 2011r. w kwocie 24.997,80zł. W dniu 15 grudnia 2010r podjęto Uchwałę Nr III/19/10 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisano aneks terminowy do umowy w dniu 16 grudnia 2010r. z kwotą 115.412,00zł do uregulowania do dnia 15 maja 2011r. Na podstawie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wijewie opisano protokół rokowań z negocjacji dotyczący zakupu gruntu pod budowę oczyszczalni. W dniu 21 grudnia 2010r zawartym aktem notarialnym dokonano zakupu gruntu o pow. 0.6396 ha.

Sieć wodociągowa we wsi Brenno, ul. Polna

plan na 01.01.2010r - 6.500,00zł

plan na 31.12.2010r - 6.500,00zł

wykonanie - 0,00zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków na powyższym zadaniu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P Wijewo – Potrzebowo granica powiatu

plan na 01.01.2010r - 100.000,00zł

plan na 31.12.2010r - 107.500,00zł

wykonanie - 0,00zł

Uchwałą Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2009r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego postanowiono udzielić w roku 2010 w formie dotacji celowej pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P Wijewo – Potrzebowo granica powiatu. W roku bieżącym zawarto umowę, w której określono termin przekazania środków finansowych. W dniu 15 października 2010r Uchwałą Nr XLVIII/318/10 Rady Gminy Wijewo dokonano zmiany o udzieleniu pomocy finansowej do kwoty 107.500,00zł i środki zostały w terminie przekazane. W wyniku niewykorzystania środków przez Powiat Leszczyński zostały zwrócone do urzędu gminy do końca roku budżetowego.

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnymi 124,163,210,202 w miejscowości Radomyśl

plan na 01.01.2010r - 150.000,00zł
plan na 31.12.2010r - 0,00zł
wykonanie - 0,00zł

Na powyższe zadanie złożono wniosek i podpisano umowę o dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Złożono również wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą :”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Powyższe zadanie nie zostało ujęte na liście zakwalifikowanych wniosków i w wyniku powyższego odstąpiono czasowo z realizacji zadania.

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 849 w miejscowości Brenno na ul. Polnej

plan na 01.01.2010r - 150.000,00zł
plan na 31.12.2010r - 118.000,00zł
wykonanie - 118.000,00zł

Na powyższe zadanie złożono wniosek i podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Dokonano zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z wykonawcą i prace zostały wykonane w terminie. Po przedłożeniu faktury i podpisaniu protokołu końcowego robót uregulowano w terminie należności wobec wykonawcy.

Przebudowa chodnika we wsi Brenno, ul. Wczasowa na ciąg pieszo – rowerowy

plan na 01.01.2010r - 100.000,00zł
plan na 31.12.2010r - 180.000,00zł
wykonanie - 179.912,85zł

Na zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 Leader w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” poddziałanie „Odnowa i rozwój wsi”. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z wykonawcą. Prace zostały wykonane w terminie i po przedłożeniu faktury i protokołu odbioru robót uregulowane.

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej

plan na 01.01.2010r - 0,00zł
plan na 31.12.2010r - 0,00zł
wykonanie - 0,00zł

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dofinansowanie według wyliczeń wynosiłoby 13.588,00zł. W wyniku braku możliwości zabezpieczenia własnych środków postanowiono zadanie przesunąć na następny rok budżetowy.

Zakup nieruchomościami gruntowej we wsi Wijewo

plan na 01.01.2010r - 237.465,00zł

plan na 31.12.2010r - 237.465,00zł

wykonanie - 237.465,00zł

Uchwałą Nr XXI/122/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2008r wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej w Wijewie. W dniu 30 września 2008r został podpisany akt notarialny i z tego tytułu pozostały do zapłaty zobowiązania o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy. W miesiącu styczniu, kwietniu i wrześniu 2010r dokonano spłaty kolejnych i ostatecznej raty wynikających z aktu kupna.

Zakup nieruchomości gruntowej w Wijewie nr działki 848/5

plan na 01.01.2010r - 0,00zł

plan na 31.12.2010r - 13.100,00zł

wykonanie - 13.004,00zł

Na podstawie Uchwały Nr XLII/271/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 marca 2010r wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej w Wijewie. W dniu 30 marca 2010r podpisano protokół uzgodnień dotyczący ustaleń związanych z nabyciem działki. W wyniku przedłużających się procedur spadkowych zakupu w formie aktu notarialnego dokonano w dniu 24 sierpnia 2010 roku.

Wykonanie serwerowni wraz z zakupem urządzeń

plan na 01.01.2010r - 26.000,00zł

plan na 31.12.2010r - 28.000,00zł

wykonanie - 27.870,40zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem udzielania przez Urząd Gminy zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zawarto umowę na wykonanie serwerowni. Prace wykonano w terminie i na podstawie przedłożonej faktury uregulowano. W ramach zadania dokonano przeniesienia centrali i zakupu klimatyzatora.

Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe

plan na 01.01.2010r - 43.000,00zł.

plan na 31.12.2010r - 43.000,00zł.

wykonanie - 42.226,38zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem udzielania przez Urząd Gminy zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zawarto umowę na roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń na archiwum zakładowe. Prace zostały wykonane w terminie i na podstawie protokołu technicznego odbioru robót zostały odebrane i po przedłożeniu faktury uregulowane w terminie.

Monitoring wizyjny przy Urzędzie Gminy Wijewo

plan na 01.01.2010r - 15.000,00zł
plan na 31.12.2010r - 13.000,00zł
wykonanie - 11.962,10zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem udzielania przez Urząd Gminy zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zawarto umowę na wykonanie powyższego zadania. Prace zostały zrealizowane i uregulowane po przedłożeniu faktury.

Wykonanie posadzek w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

plan na 01.01.2010r - 60.000,00zł.
plan na 31.12.2010r - 60.232,00zł
wykonanie - 60.231,45zł

Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ar. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą. Po wykonaniu prac, na podstawie przedłożonej faktury, należności zostały uregulowane. Postępowanie przetargowe prowadzono przez Urząd Gminy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie.

Budowa placu zabaw w miejscowości Wijewo

plan na 01.01.2010r - 0,00z.
plan na 31.12.2010r - 18.000,00zł
wykonanie - 16.199,00zł

Zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie udzielania przez Urząd Gminy zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro dokonano wyboru oferty na wykonanie i montaż z materiału własnego placu zabaw w miejscowości Wijewo. Po zawarciu umowy zadanie w terminie zostało zrealizowane i uregulowane, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru robót.

Rekultywacja składowiska zlokalizowanego na terenie gminy Wijewo w ramach programu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”

plan na 01.01.2010r - 3.353,00zł
plan na 31.12.2010r - 3.353,00zł
wykonanie - 3.352,81zł

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004r w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnych składowisk przystąpiono do realizacji powyższego zadania. Zadanie jest realizowane w latach 2006 – 2011 i zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. W wyniku powyższego podjęto Uchwałą Nr XL/215/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr VI/43/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/215/06 kwota dotacji została zwiększona. Środki

przekazano w terminach określonych w zawartym porozumieniu.

Budowa międzygminnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w ramach programu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”

plan na 01.01.2010r - 103.125,00zł

plan na 31.12.2010r - 158.400,00zł

wykonanie - 158.400,00zł

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/212/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, upoważniono Wójta Gminy do wniesienia udziałów na powyższe zadanie. Zadanie realizowane jest w latach 2006 – 2011 i zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. W wyniku powyższego podjęto Uchwałą Nr XL/214/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr VI/42/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/214/06 kwota udziałów została zwiększona. Uchwałą Nr XXII/128/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 sierpnia 2008r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych dokonano kolejnego zwiększenia wartości udziałów. W roku 2008 zwiększono udziały o kwotę 3.300,00zł. Uchwałą Nr XXXII/196/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 czerwca 2009r upoważniono Wójta do wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania należnych za 2009 rok. Uchwałą Nr XLIII/275/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2010r upoważniono Wójta Gminy do wniesienia udziałów za kolejny 2010 rok. Uchwałą Nr XLV/297/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych dokonano zwiększenia udziałów o kwotę 55.275,00zł. Uchwałą Nr XLV/299/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r upoważniono Wójta Gminy do wniesienia podwyższonej wartości udziałów. Środki zostały przekazane w terminie określonym w zawartej umowie o współfinansowanie inwestycji.

Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 286,292,325; 223,201; 124,163,210 w miejscowości Radomyśl

plan na 01.01.2010r - 0,00zł

plan na 31.12.2010r - 62.500,00zł

wykonanie - 36.717,57zł

Dokonano zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego podpisano umowy z wykonawcą. Prace zostały wykonane terminowo. Po dokonaniu odbioru robót i przedłożeniu faktur należności wobec wykonawcy zostały uregulowane.

Remont Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo

plan na 01.01.2010r - 175.937,00zł.

plan na 31.12.2010r - 91.036,00zł

wykonanie - 91.018,63zł

Zadanie inwestycyjne zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym planowane

zostało na lata 2009 – 2010. Na zadanie został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Po uzyskaniu pozytywnej opinii została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. W wyniku zmiany zakresu rzeczowego zadania i oczekiwania na akceptację ze strony Urzędu Marszałkowskiego do przetargu przystąpiono w miesiącu grudniu 2009r. Dokonano zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z terminami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia otwarcie ofert nastąpiło w miesiącu styczniu 2010r. W wyniku powyższego zadanie przeniesione zostało do wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2010r i na podstawie częściowych protokołów odbioru i faktur uregulowane zarówno ze środków niewygasających wydatków i wydatków roku bieżącego. Na podstawie protokołu uzgodnień podpisano umowę na roboty uzupełniające, które zostały wykonane i uregulowane.

Zakup środków trwałych na wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Potrzebowo i Radomyśl

plan na 01.01.2010r - 0,00zł
plan na 31.12.2010r - 21.600,00zł
wykonanie - 21.514,70zł

Zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie udzielania przez Urząd Gminy zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro dokonano wyboru oferty na zakup stołów i krzeseł na wyposażenie świetlic. Na podstawie zawartych umów zadanie zostało zrealizowane i uregulowane po przedłożeniu faktur. Na zadanie został złożony wniosek o udzielenie pomocy objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 Leader w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” poddziałanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012”/ boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym/ w miejscowości Wijewo ni działki 849

plan na 01.01.2010r - 333.000,00zł
plan na 31.12.2010r - 1.002.400,00zł
wykonanie - 904.592,14zł

Na podstawie zapytania ofertowego o wartości powyżej 2 000 euro, a nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zawarto umowę na wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej i przetargowej. Po przedłożeniu protokołu zdawczo – odbiorczego i faktury uregulowano terminowo powyższą należność. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” i zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i otrzymaną promesą Ministra Sportu i Turystyki przyjęto środki do budżetu. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie kompleksu boisk sportowych. Po zakończeniu procedur przetargowych podpisano umowę z wykonawcą. Prace zostały wykonane w terminie i terminowo uregulowane. Wydatki pokryte ze środków poszczególnych dysponentów zostały rozliczone w Urzędzie Marszałkowskim i Ministerstwie Sportu.

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie

plan na 01.01.2010r - 500.000,00zł.

plan na 31.12.2010r - 500.000,00zł

wykonanie - 291.373,34zł

Zadanie ujęte zostało w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010 – 2011. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie budowy sali gimnastycznej. Podjęto Uchwałę Nr XLVIII/320/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2011. Po zakończeniu procedur przetargowych podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji prac do 31 sierpnia 2011r. Zadanie o całości pokryte będzie z kredytu, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokościach wynikających z podpisanej umowy z wykonawcą.

Zakup piłkochwytu na wyposażenie obiektu sportowego w miejscowości Wijewo

plan na 01.01.2010r - 0,00zł

plan na 31.12.2010r - 7.000,00zł

wykonanie - 6.999,99zł

Na podstawie obowiązujących zasad określonych w regulaminie udzielania przez Urząd Gminy zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro dokonano wyboru oferty na zakup piłkochwytu. Zadanie wykonano w terminie i po przedłożeniu faktury uregulowano należności.

Pozostałe zadanie inwestycyjne wynikające z Wieloletnich Programów Inwestycyjnych na lata 2010-2012

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Brennie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektu

plan - 208.000,00zł

Zadanie mające na celu zwiększenie funkcjonalności obiektu oraz wzrost standardu świadczonych usług społeczno – kulturalnych planowane na rok 2011. Na powyższe zadanie złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Remont świetlic wiejskich w Potrzebowie i Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektów plan - 387.900,00zł

Zadanie mające na celu zwiększenie funkcjonalności obiektów oraz zapewnienie większej dostępności do usług społeczno – kulturalnych planowane na rok 2011. Na powyższe zadanie złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.