

## WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2011 ROKU

### **Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo**

|                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 2 500.000,00zł |
| plan na 31.12.2011r | - | 250.000,00zł   |
| wykonanie           | - | 222.191,30zł   |

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo jest przedsięwzięciem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo. W trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Prawo zamówień publicznych dokonano zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej, której prace zgodnie z podpisanymi aneksami do umowy zostały w terminie zakończone i uregulowane. Na podstawie uchwały rady gminy dokonano zakupu gruntu z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni. Na podstawie podpisanego zlecenia wykonano i uregulowano za wykonane mapy wysokościowo- sytuacyjnej. W trybie zapytania ofertowego podpisano umowę i wykonano koleferat dla dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków gminy. Zawarto umowy z Enea Poznań na przyłączenie obiektu stacji podciśnieniowej oraz o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu oczyszczalni ścieków.

### **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brenno i Potrzebowo**

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 0,00zł      |
| plan na 31.12.2011r | - | 30.000,00zł |
| wykonanie           | - | 11.800,95zł |

Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wprowadzono zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Brenno i Potrzebowo. Na podstawie podpisanego zlecenia wykonano prace polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Potrzebowo. Uregulowano za warunki techniczne budowy sieci wodociągowej w m. Brenno oraz zgodnie z podpisanym zleceniem i protokołem przekazania materiałów wykonano mapy do celów projektowych. Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na podstawie wyboru ofertowego wykonano dokumentację projektową dla budowy sieci wodociągowej w m. Brenno i na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przekazano dokumentację i uregulowano należności.

### **Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P / wraz z ciągiem pieszo – rowerowym/ granica powiatu wolsztyńskiego – Boszkowo - Włoszakowice**

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 100.000,00zł |
| plan na 31.12.2011r | - | 0,00zł       |
| wykonanie           | - | 0,00zł       |

Uchwałą Nr XVIII/279/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2010r wyrażono wolę

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3823P /wraz z ciągiem pieszo – rowerowym/ granica powiatu wolsztyńskiego – Boszkowo – Włoszakowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013. W wyniku otrzymania decyzji Powiatu Leszczyńskiego o odłożeniu w czasie realizacji powyższego zadania podjęta została Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2011r w sprawie uchYLENIA powyższej uchwały.

#### **Przebudowa drogi 4758P Zaborówiec – Lgiń**

plan na 01.01.2011r - 0,00zł

plan na 31.12.2011r. - 100.000,00zł

wykonanie - 89.572,00zł

Uchwałą Nr VI/39/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2011 roku oraz zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 kwietnia 2011 roku udzielono pomocy finansowej na rzecz Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4758P Zaborówiec – Lgiń. Na powyższą pomoc została podpisana umowa, zgodnie z którą środki finansowe zostały w terminie przekazane.

Z rozliczenia dotacji i przedstawionych dokumentów wynika, że przekazane środki zostały zrealizowane, a niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu gminy w roku budżetowym.

#### **Przebudowa drogi na ciąg pieszo – rowerowy na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno**

plan na 01.01.2011r - 0,00zł

plan na 31.12.2011r - 20.000,00zł

wykonanie - 7.000,00zł

Na zadaniu inwestycyjnym znajdującym się w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w latach 2011-2012 polegającym na przebudowie ścieżki pieszo – rowerowej ulica Wiatraczna w miejscowości Brenno w okresie sprawozdawczym na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, uzyskaniem mapy do celów projektowych i przygotowaniem wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z zawartą umową roboty zostały wykonane, a przedłożona faktura została w miesiącu lipcu z zachowaniem terminu płatności uregulowana.

#### **Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej**

plan na 01.01.2011r - 200.000,00zł

plan na 31.12.2011r - 440.500,00zł

wykonanie - 439.667,56zł

Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, podpisano umowę i zrealizowano prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, uzyskaniem mapy do celów projektowych i przygotowaniem wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę zadania polegającego na

przebudowie drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ulicy Źródlanej. Dokonano zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie przebudowy drogi. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z wykonawcą i prace zostały wykonane w terminie. Po przedłożeniu faktury i podpisaniu protokołu końcowego robót uregulowano w terminie należności wobec wykonawcy. Na powyższe zadanie podpisano umowę z inspektorem nadzoru, która również w terminie została uregulowana. Na zadanie złożono wnioski i podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego i złożonego wniosku o płatność otrzymano środki finansowe, a na podstawie zapisów zawartych w umowie z dysponentem złożono sprawozdanie finansowe z wykonania zadania.

#### **Budowa szalek na plaży w Brennie**

plan na 01.01.2011r - 20.000,00zł

plan na 31.12.2011r - 97.000,00zł

wykonanie - 10.206,00zł

Na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie szalek na plaży w Brennie na podstawie podpisanych zleceń wykonano mapy do celów projektowych działki pod budowę oraz uzyskano opinie w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod względem bhp i ergonomii. Zgodnie z podpisaną umową wykonano dokumentację projektową – budowlaną wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. W wyniku braku możliwości wykonania zadania przed rozpoczęciem sezonu letniego odstąpiono od realizacji w roku bieżącym i ujęto wydatek w uchwale budżetowej na 2012 rok.

#### **Zakup nieruchomością gruntową w miejscowości Wijewo**

plan na 01.01.2011r - 0,00zł

plan na 31.12.2011r - 120.000,00zł

wykonanie - 120.000,00zł

Na podstawie Zarządzenia Nr 45/2011 Wójta Gminy Wijewo z dnia 09 września 2011 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Wijewo aktem notarialnym wykonano prawo pierwokupu. Należność za zakupioną nieruchomość została uregulowana w terminie wyznaczonym w postanowieniach zawartego aktu notarialnego.

#### **Zakup piec 200KW wraz z montażem**

plan na 01.01.2011r - 0,00zł

plan na 31.12.2011r - 18.000,00zł

wykonanie - 17.712,00zł

W wyniku awarii kotła centralnego ogrzewania w budynku urzędu dokonano zakupu nowego pieca grzewczego wraz z montażem stosując zasady dotyczące trybu rozeznania jako zamówienie o charakterze nieprzewidywalnym, zgodnie z regulaminem zamówień udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Po wykonaniu zadania i przedłożeniu faktury należność została terminowo uregulowana.

**Zakup i dostawa sprzętu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego**

plan na 01.01.2011r - 0,00zł  
plan na 31.12.2011r - 28.000,00zł  
wykonanie - 28.000,00zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/90/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok gmina zobowiązała się do udzielenia dotacji celowej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie z przeznaczeniem na zakup i dostawę sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego. Zgodnie z powyższą uchwałą została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji. Z przedłożonego rozliczenia dokumentującego potwierdzenie wykonania zadania kwota 1.022,20zł podlegała zwrotowi jako dotacja niewykorzystana.

**Doposażenie urządzeń do placu zabaw**

plan na 01.01.2011r - 10.000,00zł  
plan na 31.12.2011r - 10.000,00zł  
wykonanie - 10.000,00zł

Zgodnie z regulaminem zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przyjętego zarządzeniem dyrektora jednostki, dokonano wyboru oferty i podpisano umowę na wykonanie i montaż urządzenia na plac zabaw. Po wykonaniu zadania uregulowano należności wobec wykonawcy.

**Kompleks rekreacyjno – sportowy w miejscowości Zaborówiec**

plan na 01.01.2011r - 0,00zł  
plan na 31.12.2011r - 45.000,00zł  
wykonanie - 0,00zł

Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wprowadzono wydatek inwestycyjny polegający na budowie kompleksu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Zaborówiec jako miejsce służące stworzeniu możliwości aktywnego wypoczynku dzieci z rodzicami. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków i zadanie nie zostało zrealizowane. Odstąpiono w roku bieżącym od realizacji w roku bieżącym i ujęto wydatek w uchwale budżetowej na 2012 rok.

**Rekultywacja składowiska zlokalizowanego na terenie gminy Wijewo w ramach programu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”**

plan na 01.01.2011r - 2.475,00zł  
plan na 31.12.2011r - 2.475,00zł  
wykonanie - 2.475,00zł

Na podstawie podjętej Uchwały Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004r w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnych składowisk przystąpiono do realizacji powyższego zadania, które realizowano w latach 2006 – 2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr XL/215/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr

VI/43/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/215/06 kwota dotacji została zwiększona. Środki przekazano w terminach określonych w zawartym porozumieniu.

**Budowa międzygminnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w ramach programu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”**

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 2.012,00zł |
| plan na 31.12.2011r | - | 2.012,00zł |
| wykonanie           | - | 2.011,43zł |

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/212/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, upoważniono Wójta Gminy do wniesienia udziałów na powyższe zadanie, które realizowane jest w latach 2006 – 2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałą Nr XL/214/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr VI/42/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/214/06 kwota udziałów została zwiększona. Uchwałą Nr XXII/128/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 sierpnia 2008r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych dokonano kolejnego zwiększenia wartości udziałów. W roku 2008 zwiększono udziały o kwotę 3.300,00zł. Uchwałą Nr XXXII/196/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 czerwca 2009r upoważniono Wójta do wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania należnych za 2009 rok. Uchwałą Nr XLIII/275/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2010r upoważniono Wójta Gminy do wniesienia udziałów za kolejny 2010 rok. Uchwałą Nr XLV/297/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych dokonano zwiększenia udziałów o kwotę 55.275,00zł. Uchwałą Nr XLV/299/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r upoważniono Wójta Gminy do wniesienia podwyższonej wartości udziałów. Podstawą wniesienia udziałów w bieżącym roku była Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2011r. Środki zostały przekazane w terminie określonym w zawartej umowie o współfinansowanie inwestycji.

**Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt**

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 20.000,00zł |
| plan na 31.12.2011r | - | 20.800,00zł |
| wykonanie           | - | 20.787,92zł |

Uchwałą Nr XLIX/324/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 października 2010r w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia w celu wybudowania i prowadzenia międzygminnego schroniska dla zwierząt. Kwota dotacji w terminie określonym w porozumieniu międzygminnym została przekazana i przez Miasto Leszno rozliczona.

**Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wijewo**

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 137.770,00zł |
| plan na 31.12.2011r | - | 137.770,00zł |
| wykonanie           | - | 72.385,54zł  |

W uchwale budżetowej na 2011 rok ujęto zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie

oświetlenia drogowego na terenie gminy. W celu wykonania zadania przystąpiono do przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po wyborze oferenta została podpisana umowa i po protokolarnym przekazaniu terenu robót wykonawca przystąpił do realizacji powyższych prac. Roboty zostały wykonane w terminie i po odpisaniu protokołu końcowego technicznego odbioru robót została przedłożona do realizacji faktura. Należność wobec wykonawcy uregulowano w terminie.

**Remont Wiejskiego Domu Kultury w Brennie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół polegający na zwiększeniu wartości obiektu**

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 208.000,00zł |
| plan na 31.12.2011r | - | 231.311,00zł |
| wykonanie           | - | 179.487,21zł |

Uchwała budżetowa na 2011 rok przewidywała realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie Wiejskiego Domu Kultury w Brennie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektu. Na wykonanie robót dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po zakończeniu procedur przetargowych podpisano umowę z wykonawcą, na podstawie której po zrealizowaniu prac został podpisany protokół i przedłożona faktura do realizacji. Należność wobec wykonawcy została w terminie uregulowana. Na powyższe zadanie złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i w roku 2011 podpisano umowę.

**Remont świetlic wiejskich w Potrzebowie i Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektów**

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 387.900,00zł |
| plan na 31.12.2011r | - | 0,00zł       |
| wykonanie           | - | 0,00zł       |

Zadanie polegające na remoncie świetlic wiejskich w Potrzebowie i Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół ujęto w budżecie jako zadanie mające na celu zwiększenie funkcjonalności obiektów oraz zapewnienie większej dostępności do usług społeczno – kulturalnych. Na powyższe zadanie złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dokonano zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na podstawie złożonych ofert, które w wyniku posiadanych błędów nie spełniały wymogów umożliwiających podpisanie umowy w wyłonionym wykonawcy, odstąpiono od realizacji powyższego zadania w roku bieżącym i zadanie wprowadzono do uchwały budżetowej na 2012 rok.

**Zakup koparki cyfrowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie**

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 0,00zł     |
| plan na 31.12.2011r | - | 3.000,00zł |
| wykonanie           | - | 2.999,97zł |

Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2011 rok wprowadzono wydatek w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. na rzecz instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup kopiarki cyfrowej. Środki finansowane zgodnie z zawartą umową zostały w terminie do instytucji kultury przekazane. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami dotacja została prawidłowo wydatkowana i rozliczona.

#### **Zakup patelni elektrycznej do Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie**

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 0,00zł     |
| plan na 31.12.2011r | - | 5.420,00zł |
| wykonanie           | - | 5.410,77zł |

Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wprowadzono wydatek w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. na rzecz instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej. Środki finansowane zgodnie z zawartą umową zostały w terminie do instytucji kultury przekazane. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami dotacja została prawidłowo wydatkowana i rozliczona.

#### **Monitoring wizyjny terenu przy kompleksie boisk Orlik 2012**

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 10.000,00zł |
| plan na 31.12.2011r | - | 10.000,00zł |
| wykonanie           | - | 0,00zł      |

W trakcie okresu sprawozdawczego nie zrealizowano zadania polegającego na wykonaniu monitoringu wizyjnego terenu przy kompleksie boisk Orlik – 2012.

#### **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie**

|                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| plan na 01.01.2011r | - | 1.528.512,00zł |
| plan na 31.12.2011r | - | 1.675.512,00zł |
| wykonanie           | - | 1.673.778,56zł |

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie realizowano w latach 2010 – 2011. Na wykonanie robót dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto Uchwałą Nr XLVIII/320/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2011. Po zakończeniu procedur przetargowych podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji prac do 31 sierpnia 2011 roku. Prace zostały wykonywane terminowo i regulowane na podstawie protokołów częściowych technicznego odbiorów robót i wystawianych faktur. Stwierdzeniem zakończenia inwestycji było podpisanie końcowego technicznego protokołu odbioru robót. Wszelkie prace kontrolowane były przez inspektora nadzoru, który otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z podpisaną umową. Na powyższe zadanie złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i w roku 2011 podpisano umowę.